

2025年12月18日

各位

黒部峡谷鉄道株式会社

## 黒部峡谷鉄道「鐘釣橋」等の復旧計画における進捗状況について

令和6年能登半島地震により損傷した「鐘釣橋」等の現在の復旧状況についてお知らせします。

### 【鐘釣地区】

(東鐘釣山周辺)

- ・不安定岩塊の除去完了
- ・岩峰の岩接着を完了
- ・ワイヤー固定を完了
- ・仮設備の一部を撤去し越冬対策済み

(鐘釣駅上流部)

- ・法面モルタル吹付を実施し越冬対策済み

### 【樺平地区】(樺平駅下流部)

- ・擁壁の一部撤去完了
- ・法面モルタル吹付を実施し越冬対策中

上記の各地区での工事進捗状況を踏まえ、来春から鐘釣橋復旧工事に着手し2026年中の工事完了(\*)を目指してまいります。

なお、全線開通の時期は、2026年7月上旬頃までにご案内する予定です。

皆さまには、大変ご不便をお掛けしますが、安全・安心を最優先に復旧に向けて取り組んでまいりますのでご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

### [注]

\*: 復旧工事の工期は、積雪量や雪解け時期、風や降雨などの作業環境、施工状況の変化等の影響により、期間が変わる場合があります。

以上